

## **Informacja**

### **Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ / przebudowy drogi gminnej nr. 284035G Łagiewniki Kość – Rybieniec gmina Kiszkowo powiat Gniezno**

**Inwestor:** Gmina Kiszkowo 62-280 Kiszkowo ul. Szkolna powiat Gniezno

#### **1. Podstawowe akty prawne dla opracowania**

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr. 120 z dnia 10.07.2003 r./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr.47 poz.401./

- Ustawa Prawo Budowlane /tekst jednolity/ z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U.Nr.106 poz.1126/ z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. Nr. 122 poz. 1321 / z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr. 129 poz. 833 / z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, budowlanych i drogowych /Dz. U. Nr. 118 poz. 1263./

#### **Zakres robót dla całego zamierzenia**

- roboty pomiarowe
- roboty zabezpieczające, oraz przygotowawcze – karczowanie krzewów
- roboty ziemne, wykonanie nasypów
- wykonanie przepustu z rur betonowych Ø 60 cm ze ściankami czołowymi betonowymi
- wykonanie ścianki czołowej betonowej na istniejącym przepuscie
- ułożenie warstwy odsączającej z piasku
- ułożenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego\
- ułożenie warstwy dolnej wiążącej z betonu asfaltowego
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- ustawienie barier ochronnych stalowych

- ustawienie oznakowania

- roboty przygotowawcze polegają na wykarczowaniu istniejących krzewów
- roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta drogi do wymaganych warstw konstrukcyjnych łącznie z dowiezieniem materiału na wykonanie nasypów – wykonanie mechaniczne i ręczne
- wykonanie przepustu z rur betonowych Ø 60 cm polega na wykonaniu przekopu w poprzek drogi do wymaganej głębokości, wykonaniu fundamentu pod rury betonowe, ułożenie rur, wykonanie betonowych ścianek przepustu – wykonanie mechaniczne i ręcznie
- ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10,0 cm – wykonanie mechaniczne i ręczne
- ułożenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15,0 cm – wykonanie mechaniczne i ręcznie
- ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8,0 cm – wykonanie mechaniczne i ręcznie
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3,0 cm /75kg/m<sup>2</sup>/ - wykonanie mechaniczne
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0 cm – mechanicznie

### **3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót**

- zagrożenia przy robotach ziemnych – kopanie fundamentów pod wykonanie przepustu, oraz ścianek czołowych, niebezpieczeństwo przy układaniu rur w wykopie, upadek przy wykopach
- uderzenie przygnięcie przez przemieszczane materiały – występuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania przedmiotów
- potknięcie, poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie przy nierówności terenu
- potknięcie, poślizgnięcie i upadek przy wykopach i dołach jamistych
- najeżdżanie przez maszyny budowlane – w czasie wykonywania robót ziemnych, i warstw konstrukcyjnych, oraz nasypów
- pochwycenie przez maszyny i urządzenia – w czasie prac przy których używane są piły tarczowe i łańcuchowe, szlifierki, elektronarzędzia
- uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje na placu budowy i zaplecza
- porażenie prądem elektrycznym – w czasie posługiwania się elektronarzędziami, oraz innymi urządzeniami napędzanymi energią elektryczną
- obrażenia doznane wskutek rozerwania się tarczy – w czasie wykonywania robót z użyciem tarcz do cięcia i szlifowania
- niebezpieczeństwo poparzeń przy skrapianiu podbudowy emulsją, oraz układania warstw z masy asfaltobetonowej
- na budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego.

### **4. Sposoby wydzielania i oznakowania miejsc niebezpiecznych**

- strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony pracownik winien obserwować pracę koparek, ładowarek itp. i zapobiegać wejściu do strefy robót pracowników i osób postronnych

- samochody samowyładowawcze i skrzyniowe, oraz inny ciężki sprzęt używany na budowie winien być wyposażony w automatyczne podawanie sygnałów dźwiękowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku tego sygnału kierowca lub operator zobowiązany będzie do podawania sygnałów. Ponadto sprzęt ten winien być wyposażony w lampy błyskowe żółte
- należy wyznaczyć i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych
- należy zabezpieczyć plac budowy, oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów przed dostępem osób nieupoważnionych
- operatorzy i kierowcy po opuszczeniu kabiny zobowiązani są do wyłączenia silnika, wyjęcia kluczyka ze stacyjki, zamknięcia kabiny na zamki lub kłódki, oraz podłożenia klinów pod koła w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na spadku
- teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w godzinach nocnych
- instalacja elektryczna na zapleczach placów budów powinna być zabezpieczona wyłącznikami różnicowo – prądowymi
- wszystkie elementy urządzeń elektrycznych znajdujące się pod napięciem należy zabezpieczyć osłonami

## **5. Zabezpieczenia robót – szkolenia**

- pracownicy w czasie przebywania na terenie przebudowy ubrani byli w pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze, oraz kaski
- roboty w obrębie infrastruktury podziemnej wykonywane były ręcznie, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu
- każdy pracodawca zgodnie z art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.Nr. 24 poz.141 z późniejszymi zmianami), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów, oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
- wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy zgodnie z przepisami powinni przejść odpowiednie szkolenie wstępne i okresowe BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni dostać od kierownika budowy dokładne instrukcje odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robót. Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika przed podjęciem pracy każdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniającego rodzaj wykonywanej pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Czynności te są potwierdzane zaświadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika
- wszystkich pracowników należy zabezpieczyć w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej
- powinien być stały nadzór kierownika budowy i brygadzysty
- przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
- wyznaczenie stanowiska pracy sprzętu i ludzi
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów
- praca z maszynami stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciągłe zagrożenia. W związku z tym przy wykonywaniu robót przy użyciu tych maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a każde uruchomienie maszyny sygnalizować

- wszelkie zmiany dokonywane w organizacji ruchu muszą być uzgadniane i zaopiniowane przez odpowiednie uprawnione organy.

## **6. Instruktarz bezpieczeństwa pożarowego**

- każdy pracownik, który pierwszy zauważy pożar zobowiązany jest natychmiast powiadomić o nim współpracowników, oraz inne osoby, które znajdują się w strefie zagrożonej
- należy natychmiast powiadomić straż pożarną podając :
- gdzie się pali – adres i nazwa obiektu , co się pali i czy zagrożone jest życie ludzkie
- należy natychmiast zawiadomić kierownika
- należy udzielić pomocy poszkodowanym
- należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zachowując szczególną ostrożność
- podczas akcji gaśniczej należy zachować spokój i nie wpadać w panikę.

## **7. Zaplecze budowy**

Zaplecze budowy wyposażać w urządzenia zapewniające właściwe warunki pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krótki okres realizacji budowy zaplecze winno być zorganizowane z przewoźnych kabin ustępowych

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz.1126).