

**Przebudowa drogi gminnej na działce nr. 150 obręb Sroczyn
Gmina Kiszkowo powiat Gniezno**

Obmiar robót

1. Obmiar nawierzchni bitumicznej

Od km 0+000 do 0+478	- 478,0 x 3,0	=	1.434,0 m ²
- wjazd	- 21,8 x 3,0	=	65,4 m ²
- łuki	(6,0 x 6,0/:2) x 2	=	14,4 m ²
Razem			1.513,8 m²

2. Obmiar ułożenia warstwy wyrównawczej z masy 75kg/m² (3,0 cm)

Od km 0+000 do 0+478	- 478,0 x 3,10	=	1.481,8 m ²
- wjazd	- 21,8 x 3,10	=	67,6 m ²
- łuki	(6,05x6,05/:2)x2 = 36,6 m ² - 40%	=	14,6 m ²
Razem			1.564,0 m²

3. Obmiar zebrania istniejącej nawierzchni tłuczniowej z transportem do 1,0 km

Od km 0+000 do 0+478	2478,0 x 3,0 = 1.434,0 m ² x 0,07 m	=	100,4 m³
----------------------	--	---	----------------------------

4. Obmiar podbudowy z KŁSM

Od km 0+000 do 0+478	- 478,0 x 3,30	=	1.577,4 m ²
- wjazd	- 21,8 x 3,30	=	71,9 m ²
- łuki	(6,15 x 6,15/:2)x2 = 37,8 m ² - 40%	=	15,1 m ²
Razem			1.664,4 m²

5. Zjazdy na pola i do posesji z KŁSM

(4,0+4,0+4,0+4,0)	= 16,0 x 3,5 m	=	56,0 m²
--------------------	----------------	---	---------------------------

6. Pobocza umocnione z KŁSM 0/31,5 mm grub. 15,0 cm szerokości 0,50 m

Od km 0+000 do 0+478 = (478x2)= 956,0 – zjazdy 20,0) = 936x0,5 =	468,0 m ²
- wjazd (21,8 x 2) x 0,5	= 21,8 m ²

Razem	489.8 m²

8. Rury na zjeździe w km 0+006 Ø 40 do ułożenia

Przepust Ø 40 o długości 6,0 m + ścianki betonowe prefabrykowane

9. Zabezpieczenie przewodu teletach. i energetycznego rurą dwudzielną A110 PS

Km 0+010 o długości 6,0 m

10. Znaki drogowe

A-7 szt. 1, A-6b szt.1, A-6c szt.1, D-4a szt. 1 rury stalowe do znaków szt. 4

11. Regulacja studni kanalizacyjnych