

**Przebudowa drogi gminnej nr. 284016G na części działki nr. 38
w m. Głębokie gmina Kiszkowo powiat Gniezno**

Obmiar robót

1. Obmiar drogi o nawierzchni bitumicznej

Od km 0+000 do 0+061,2	61,2 x 4,0	=	244,8 m ²
Od km 0+061,2 do 0+081,2	20,0x(4,0+3,0/:2)	=	70,0 m ²
Od km 0+081,2 do 0+243	161,8 x 3,0	=	485,4 m ²
Łuki	2x (0,5x6,0x6,0)	=	36,0 m ²

	razem		836,2 m ²
Zjazdy asfaltowe (4,0x3,0) + 2x(0,5x1,0x1,0=	13,0 m ² x2	=	26,0 m ²
	0,2 x 4,0 x 5,2	=	10,4 m ²

	Razem		36,4 m ²

2. Obmiar ułożenia warstwy wyrównawczej

Od km 0+000 do 0+061,2	61,2 x 4,08	=	249,7 m ²
Od km 0+061,2 do 0+081,2	20,0x(4,08+3,08/:2)	=	71,6 m ²
Od km 0+081,2 do 0+243	161,8 x 3,08	=	498,34 m ²
Łuki	36,0 m ² x 1,05	=	37,8 m ²

	Razem		857,44 m ²
Zjazdy asfaltowe	36,4 m ² x 1,05	=	38,22 m ²

3. Obmiar podbudowy z KŁSM

Od km 0+000 do 0+061,2	61,2 x 4,3	=	263,16 m ²
Od km 0+061,2 do 0+081,2	20,0x(4,3+3,30):2	=	76,0 m ²
Od km 0+081,2 do 0+243	161,8 x 3,30	=	533,94 m ²
Łuki	36,0 m ² x 1,1	=	39,6 m ²

	Razem		912,7 m ²
Zjazdy z KŁSM	2x[(1,0x5,0)+2x(0,5x1,0x1,0)]	=	12,0 m ²
Zjazdy bitumiczne	36,4 m ² x 1,1	=	40,04 m ²

4. Pobocza umocnione z KŁSM 0/31,5 mm grub. 10,0 cm szer.0,50 m

Od km 0+000 do 0+243 243,0x2x0,5 - zjazdy (5x6,0)x2=243,0-15,0 = 228,0 m²

5. Zabezpieczenie przewodu telekom. rurą dwudzielną A110PS

12,0 mb

6. Znaki drogowe

A-7 szt.1, B-33 szt.2, D-1 szt.2, D-42 i D-43 znaki do przestawienia
Słupki stalowe szt. 5